

An die Stimmberechtigten
der Gemeinde Wolhusen

Bericht der Revisionsstelle zur Abrechnung des Sonder- und Zusatzkredit Regenbecken Blindei

25. März 2019

21309096/e/e



An die Stimmberechtigten der Gemeinde Wolhusen zur Abrechnung des Sonder- und Zusatzkredit Regenbecken Blindei

Als Revisionsstelle haben wir die vorstehende Abrechnung geprüft.

Für die Abrechnung des Sonderkredits ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungs-kommissionen und Controlling-Kommissionen des Kantons Luzern. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Abrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Abrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungs-legungsgrundsätze. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Abrechnung. Der von den Stimmberechtigten bewilligte Sonderkredit von CHF 1'403'000 wurde insgesamt um CHF 503'269.30 unterschritten.

Wir empfehlen, die vorliegende Abrechnung zu genehmigen.

Luzern, 25. März 2019

BDO AG

Pirmin Marbacher

Leitender Revisor

Zugelassener Revisionsexperte

ppa. Nathalie Bleiker

Zugelassene Revisorin

Gemeinde Wolhusen


**Rechnungsablage Sonder- und Zusatzkredit
(§ 97 des Gemeindegesetzes)**

Investition: Sonder- und Zusatzkredit Regenbecken Blindei

1. Ausgaben			
Total netto gemäss Fibu	CHF	835'393.85	
MWSt	CHF	<u>64'336.85</u>	
Total Ausgaben (Bruttokosten)			CHF 899'730.70
2. Einnahmen			
Kostenbeteiligung Gemeinde Ruswil	CHF	<u>166'450.20</u>	
Total Einnahmen			CHF <u>166'450.20</u>
3. Nettobelastung der Gemeinde			CHF 733'280.50
4. Verbuchungsnachweis		Ausgaben	Einnahmen
Rechnung 2017	CHF	102'180.45	CHF 0.00
Rechnung 2018	CHF	<u>797'550.25</u>	CHF <u>166'450.20</u>
Total gemäss Ziffer 1 und 2	CHF	<u>899'730.70</u>	CHF <u>166'450.20</u>
5. Kreditabrechnung			
Bewilligter Kredit durch			
- Beschluss der Stimmberechtigten vom 27.11.2016			CHF 800'000.00
- Beschluss der Stimmberechtigten vom 26.11.2017			<u>CHF 603'000.00</u>
Total bewilligte Kredite			CHF 1'403'000.00
abzüglich Bruttokosten gemäss Ziffer 1			<u>CHF 899'730.70</u>
Kreditunterschreitung (35.9 %)			CHF 503'269.30
6. Bemerkungen und Begründung der Kreditunterschreitung			
<p>Die Baumeisterarbeiten für Baugrube und Rohbau wurden aufgrund der aktuellen Marktsituation sehr günstig offeriert. Aufgrund der trockenen Wetterbedingungen im Sommer 2018 konnte auf eine Wasserhaltung in der Baugrube verzichtet werden. Aufgrund der vorgefundenen Baugrundverhältnisse konnte auf eine geologische Baubegleitung verzichtet werden. Ebenfalls konnte aufgrund der guten Baugrundverhältnisse die Baugruben-Böschung steiler erstellt werden. Damit musste weniger Erdreich ausgehoben werden und das Bord zur Kleinen Emme musste nicht zusätzlich stabilisiert werden. Die Provisorien für die Umleitung des Abwasserzulaufs während dem Bau des Entlastungsbauwerks konnten kostengünstig gelöst werden. Auch hier hat der trockene Sommer mit tiefen Abwassermengen geholfen.</p>			

Wolhusen, 24. Januar 2019

Gemeinderat Wolhusen



Peter Bigler
Gemeindepräsident



David Schmid
Gemeindeschreiber

